

## 监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

|                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                 |   |    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----|----------|
| 日期                                                                                 | 2023 年 05 月 25 日 星期四                                                                                                                                                 | 天气              | 晴 | 气温 | 24℃至 13℃ |
| 监理人员动态：5 人<br><br>施工方人员动态：145 人<br><br>打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，汽油发电机 2 台。 |                                                                                                                                                                      | 材料进场、见证取样、合格情况： |   |    |          |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                 |   |    |          |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                 |   |    |          |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                 |   |    |          |
| 施 进<br>工 度<br>部 情<br>位 况                                                           | 光伏区施工内容：II 标：1、陆地桩完成 89 根，1565 米；2、水上打桩 25 根，700 米；3、支架安装 64 组；4、组件安装 9033 块，累计 28800 块；5、桩头除锈 508 根；<br>升压站施工内容：停工<br>集电线路施工内容：1、整改 J2、J3 接头井内电缆支架、焊接接地；2、清理电缆井内垃圾。 |                 |   |    |          |
| 检 的<br>查 问<br>发 题<br>现                                                             | 巡视发现安全生产隐患大排查，及时整改现场存在的问题隐患，确认符合安全条件后方可复工，总包单位未落实到位。                                                                                                                 |                 |   |    |          |
| 处 意<br>理 见<br>措 结<br>施 果                                                           | 现场要求管理人员加强现场管理、监督，提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。                                                                                                                          |                 |   |    |          |
| 协 或<br>调 其<br>内 他<br>容                                                             | 暂无                                                                                                                                                                   |                 |   |    |          |
| 记录人：郭北英                                                                            |                                                                                                                                                                      | 总监（总监代表）签阅：李总   |   |    |          |