

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 05 月 26 日 星期五	天气	晴	气温	24℃至 13℃
监理人员动态：5 人 施工方人员动态：145 人 打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，汽油发电机 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度部位	光伏区施工内容：II 标：1、今日补桩 16 根；2、水上打桩 25 根, 700 米； 3、支架安装 0.5 兆瓦；4、组件安装 1543 块，累计 30343 块, 0.4 兆瓦； 5、汇流箱接线完成 4 台； 升压站施工内容：1、围墙散水浇筑 95 米，至今已全部浇筑完成；2、升压站土建工作已基本完成；1、电能表安装 6 个；2、储能一体机及储能电池仓封堵、刷防火涂料，共完成 7 座 集电线路施工内容：J2、J3 接头井电缆支架全部安装完成，J2 接头井支架接地全部完成				
检查发现问题	巡视发现安全生产隐患大排查，及时整改现场存在的问题隐患，确认符合安全条件后方可复工，总包单位未落实到位。				
处理意见措施	现场要求管理人员加强现场管理、监督，提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。				
协调其他内容	暂无				
记录人：邵其亮		总监（总监代表）签阅：邵其亮			