

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 05 月 29 日 星期一	天气	多云	气温	21℃至 11℃
监理单位动态：5 人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：145 人					
打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，汽油发电机 2 台。					
施工进度部位情况	光伏区施工内容：1、光伏区今日支架安装 0.4 兆瓦；2、光伏区今日组件安装 0.3 兆瓦；3、汇流箱接线今日完成 5 台；4、汇流箱安装完成 6 台； 升压站施工内容：大体完工，电气调试； 集电线路施工内容：1、1#、2#集电线路整体核对相序；2、安装分支箱围栏，挂安全警示标识；3、升压站高压舱下部电缆整理，放置电缆托架				
检查发现问题	巡视光伏区发现部分人员未佩戴安全帽，水上施工人员未穿戴救生衣，不符合现场安全管理规定。				
处理意见措施结果	现场要求管理人员加强现场管理、监督，提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。				
协调其他内容	暂无				
记录人：邵光炎		总监（总监代表）签阅：邵光炎			