

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 05 月 30 日 星期二	天气	小雨转晴	气温	21℃至 11℃
监理人员动态：5 人 施工方人员动态：145 人 打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，汽油发电机 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况：			
施 工 部 位 情 况	光伏区施工内容：1、光伏区今日支架安装 0.1 兆瓦；2、光伏区今日组件安装 0.1 兆瓦；3、汇流箱接线今日完成 3 台；4、光伏区打桩今日完成 30 根； 升压站施工内容：大体完工，电气调试； 集电线路施工内容：1、升压站高压舱下部电缆整理，放置电缆托架完成；2、J3 接头井焊接地，清理垃圾，抽水，涂刷防火漆，防火漆，银粉漆完成。				
检 查 问 题 发 现	巡视光伏区发现部分人员未佩戴安全帽，水上施工人员未穿戴救生衣，不符合现场安全管理规定。				
处 理 意 见 结 果	现场要求管理人员加强现场管理、监督，提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。				
协 调 其 他 内 容	暂无				
记录人：		总监（总监代表）签阅：			