

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 05 月 31 日 星期三	天气	晴	气温	28℃至 11℃
监理人员动态：5 人 施工方人员动态：145 人 打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，汽油发电机 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度部位情况	光伏区施工内容： 1、光伏区今日支架安装 0.2 兆瓦；2、光伏区今日组件安装 0.2 兆瓦；3、汇流箱接线今日完成 3 台；4、直流电缆敷设完成 6 公里； 升压站施工内容： 大体完工，电气调试； 集电线路施工内容： 1、1#分支箱接地整改完成；2、J2、J3 接头井内封堵完成；				
检查问题发现	1、巡视光伏区发现部分人员未佩戴安全帽，水上施工人员未穿戴救生衣，不符合现场安全管理规定。 2、汇流箱跨接线拼接、组件螺丝紧固不到位，不符合要求；				
处理意见措施结果	现场要求管理人员加强现场管理、监督，提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭世英		总监（总监代表）签阅：李昆贤			