

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 06 月 01 日	星期四	天气	晴	气温	28℃至 11℃
监理人员动态：5 人 施工方人员动态：145 人 打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，汽油发电机 2 台。			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度部位情况	光伏区施工内容： 1、光伏区今日支架安装 0.2 兆瓦；2、光伏区今日组件安装 0.2 兆瓦；3、汇流箱接线今日完成 3 台；4、直流电缆敷设完成 6 公里； 升压站施工内容： 大体完工，电气调试； 集电线路施工内容： 1、补充 1#、2#集电线路电缆标识桩完成；2、分支箱接地刷黄绿漆完成。					
检查发现问题	巡视发现预应力管桩厚度不足 6 公分，不符合设计要求。					
处理意见措施结果	现场要求管理人员加强现场管理、监督，提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。					
协调其他内容	暂无					
记录人：郭长荣			总监（总监代表）签阅：张足贤			