

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 06 月 02 日 星期 五	天气	晴	气温	28℃至 11℃
监理人员动态：5 人 施工方人员动态：145 人 打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，汽油发电机 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度部位情况	光伏区施工内容： 1、光伏区今日支架安装 0.2 兆瓦；2、光伏区今日组件安装 0.3 兆瓦；3、汇流箱接线今日完成 5 台；4、直流电缆敷设完成 10 公里； 升压站施工内容： 大体完工，电气调试； 集电线路施工内容： 1、补充 1#、2#集电线路电缆标识桩完成；2、分支箱接地刷黄绿漆完成。				
检查发现问题	1、巡视发现部分现场施工人员未戴安全帽，不符合现场安全文明施工要求。 2、电缆沟内石块未及时清理，接地扁铁规格尺寸不足 4 公分，不符合设计要求； 3、召开第二十六次监理例会和安全专题会议。				
处理意见措施结果	现场要求管理人员加强现场管理、监督，提高人员安全防范意识和对现场成品保护工作加以重视。				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭光发		总监（总监代表）签阅：李足贤			