

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 06 月 03 日 星期 六	天气	晴	气温	28℃至 11℃
监理人员动态：5 人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：145 人					
打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，汽油发电机 2 台。					
施工进度部位情况	光伏区施工内容： 1、光伏区今日支架安装 0.3 兆瓦； 2、光伏区今日组件安装 0.3 兆瓦； 3、汇流箱接线今日完成 4 台； 4、直流电缆敷设完成 12 公里；5、管桩施工完成 95 根； 升压站施工内容：大体完工，电气调试；				
检查发现问题	工程建设部召开第二季度安委会议				
处理意见措施结果	暂无				
协调其他内容	暂无				
记录人：邵长荣		总监（总监代表）签阅：李总贤			