

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 06 月 04 日	星期	日	天气	晴	气温	28℃至 11℃
监理人员动态：5 人 施工方人员动态：145 人 打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，汽油发电机 2 台。				材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度部位情况	光伏区施工内容： 1、光伏区今日支架安装 0.3 兆瓦； 2、光伏区今日组件安装 0.4 兆瓦； 3、汇流箱接线今日完成 4 台； 4、直流电缆敷设完成 8 公里； 5、低压电缆敷设完成 3.6 公里； 6、接地焊接 1 公里； 7、管桩施工完成 92 根； 升压站施工内容：大体完工，电气调试；						
检查问题发现	1、电缆固定支架缺少垫片，螺丝紧固不到位 2、塔基基础回填未夯实，回填土已下沉，不符合设计要求； 3、铁塔围栏未施工完成，存在安全隐患，场地未及时清理，不符合设计要求；						
处理意见措施结果	监理项目部下发监理通知单，要求加强现场管控。						
协调其他内容	暂无						
记录人：郭长荣				总监（总监代表）签阅：郭长荣			