

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 06 月 08 日 星期 四	天气	晴	气温	32℃至 19℃
监理单位动态：5 人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：124 人					
打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，汽油发电机 2 台。					
施工进度部位情况	光伏区施工内容： 1、光伏区今日支架安装 0.2 兆瓦； 2、光伏区今日组件安装 0.4 兆瓦； 3、低压电缆敷设完成 0.5 公里； 4、直流电缆敷设完成 8 公里； 5、管桩施工完成 75 根； 升压站施工内容：电气调试；				
检查发现问题	1、光伏区部分电缆敷设深度不足，不符合要求。 2、部分方阵组与组之间电缆未套管，不符合要求。				
处理意见措施结果	现场管理人员加强监督，提高现场人员安全防范意识及对现场成品工作的夯实。				
协调其他内容	暂无				
记录人：邵长庚	总监（总监代表）签阅：李廷贤				