

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 06 月 09 日	星期	五	天气	晴	气温	32℃至 19℃
监理人员动态：5 人 施工方人员动态：124 人 打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，汽油发电机 2 台。				材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度部位情况	光伏区施工内容： 1、光伏区今日支架安装 0.2 兆瓦； 2、光伏区今日组件安装 0.4 兆瓦； 3、低压电缆敷设完成 0.5 公里； 4、直流电缆敷设完成 8 公里； 5、管桩施工完成 89 根； 升压站施工内容：电气调试；						
检查问题发现	1、升压站设备区灭火器巡检记录未更新，不符合要求。 2、预制舱内设备铭牌脱落，不符合要求。 3、防火沙箱内未见工具器						
处理意见措施结果	现场管理人员加强监督，提高现场人员安全防范意识						
协调其他内容	暂无						
记录人：张伏波				总监（总监代表）签阅：李廷贤			