

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 06 月 12 日 星期 一	天气	晴	气温	35℃至 20℃
监理人员动态：5 人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：112 人					
打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，汽油发电机 2 台。					
施工进度部位情况	光伏区施工内容： 1、光伏区今日支架安装 0.3 兆瓦； 2、光伏区今日组件安装 0.3 兆瓦； 3、汇流箱接线完成 5 台； 4、直流电缆敷设完成 10 公里； 升压站施工内容：站内马路牙子安装；				
检查发现问题	1、光伏 11 区电缆沟开挖，深度符合图纸设计要求； 2、光伏区支架、组件安装检查，存在个别支架、组件螺丝未紧固现象；				
处理意见措施结果	现场管理人员加强监督，提高现场人员安全防范意识及对现场成品保护工作加以重视。				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭长荣		总监（总监代表）签阅：毕廷贤			