

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 06 月 13 日 星期 二	天气	晴	气温	35℃至 20℃
监理人员动态：5 人 施工方人员动态：112 人 打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，汽油发电机 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度部位情况	光伏区施工内容： 1、光伏区今日支架安装 0.3 兆瓦； 2、光伏区今日组件安装 0.3 兆瓦； 3、汇流箱接线完成 5 台； 4、直流电缆敷设完成 8 公里； 5、光伏区除草； 升压站施工内容：围墙腻子维修；				
检查问题发现	1、光伏部分汇流箱未封堵，不符合要求； 2、光伏区部分人员未戴安全帽，不符合现场安全文明管理规定； 3、电缆套管不到位，未固定电缆，不符合要求； 4、支架、组件螺丝紧固未整改； 5、直流电缆未套管、为报验监理项目部查验就回填，不符合要求；				
处理意见措施结果	总包单位强监督，提高现场人员安全防范意识及现场各项工序必须报验监理项目部验收合格后方可进入下一道工序。				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭长荣		总监（总监代表）签阅：			