

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 06 月 14 日 星期 三	天气	晴	气温	35℃至 20℃
监理人员动态：5 人 施工方人员动态：112 人 打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，汽油发电机 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况：			
施 进 工 度 部 情 位 况	光伏区施工内容： 1、光伏区今日支架安装 0.2 兆瓦； 2、光伏区今日组件安装 0.5 兆瓦； 3、汇流箱接线完成 5 台； 4、直流电缆敷设完成 8 公里； 5、箱变一体机护栏门焊接安装； 升压站施工内容：围墙腻子维修；				
检 的 查 问 发 题 现	1、光伏部分汇流箱未封堵，不符合要求； 2、光伏区部分人员未戴安全帽，不符合现场安全文明管理规定；				
处 意 理 见 措 结 施 果	总包单位强监督，提高现场人员安全防范意识				
协 或 调 其 内 他 容	暂无				
记录人：郭伏荣		总监（总监代表）签阅：			