

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 06 月 15 日 星期 四	天气	晴	气温	35℃至 20℃
监理人员动态：5 人 施工方人员动态：112 人 打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，汽油发电机 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况：			
施 进 工 度 部 情 位 况	光伏区施工内容： 1、光伏区今日支架安装 0.2 兆瓦； 2、光伏区今日组件安装 0.5 兆瓦； 3、汇流箱接线完成 5 台； 4、直流电缆敷设完成 3 公里；				
检 的 查 问 发 题 现	1、直流电敷设未按图纸要求深埋，不符合要求 2、部分 4 平方电缆线拼接，不符合接线要求； 3、箱变一体机高压侧接地线拼接，不符合要求 4、钢平台钢梁连接螺栓未紧固、缺少垫片，不符合要求				
处 意 理 见 措 结 施 果	1、总包单位强监督，提高现场人员安全防范意识； 2、对现场存在问题我项目部以下监理通知-037 要求整改回复；				
协 或 调 其 内 他 容	暂无				
记录人：郭代英		总监（总监代表）签阅：			