

## 监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

|                                                                                         |                                                                                   |                   |   |    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|----|----------|
| 日期                                                                                      | 2023 年 06 月 16 日 星期 五                                                             | 天气                | 晴 | 气温 | 35℃至 20℃ |
| 监理人员动态: 5 人<br><br>施工方人员动态: 67 人<br><br>打桩机 2 台, 挖掘机 3 台, 水上打桩船 2 台, 吊车 2 台, 汽油发电机 2 台。 |                                                                                   | 材料进场、见证取样、合格情况:   |   |    |          |
|                                                                                         |                                                                                   |                   |   |    |          |
|                                                                                         |                                                                                   |                   |   |    |          |
|                                                                                         |                                                                                   |                   |   |    |          |
| 施工进度部位情况                                                                                | 光伏区施工内容:<br>1、光伏区今日组件安装 0.2 兆瓦;<br>2、光伏区今日支架安装 0.1 兆瓦;<br>3、光伏区 4 平方电缆敷设及套管 6 公里; |                   |   |    |          |
| 检查问题发现                                                                                  | 1、个别汇流箱电缆未封堵, 不符合要求;<br>2、个别 4 平方点缆预留过长且未固定, 不符合要求;<br>3、现场施工人员未戴安全帽、救生衣, 不符合要求;  |                   |   |    |          |
| 处理意见措施结果                                                                                | 1、总包单位强监督, 提高现场人员安全防范意识;<br>2、项目部会议室召开第二十八次监理例会和安全专题会议;                           |                   |   |    |          |
| 协调其他内容                                                                                  | 暂无                                                                                |                   |   |    |          |
| 记录人: 邵世英                                                                                |                                                                                   | 总监 (总监代表) 签阅: 李总贤 |   |    |          |