

## 监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 06 月 18 日 星期 且	天气	晴	气温	35℃至 20℃
监理人员动态：	5 人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	67 人				
打桩机	2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，汽油发电机 2 台。				
施 进 工 度 部 情 位 情 况	光伏区施工内容：  1、光伏区今日组件安装 0.5 兆瓦； 2、光伏区 8#排查； 3、光伏区、升压站、集电线路整体排查；				
检 的 查 问 发 题 现	1、综合楼高压水箱控制箱未做防护措施； 2、箱变一体机 35KV 电缆套管损坏及电缆套管不到位，不符合要求； 3、电缆分支箱内接地线拼接，围栏安全警示标牌数量不足，未安装防尘网，部分和要求； 4、综合楼控制室等电位联结端子箱、等电位配件不齐；				
处 意 理 见 措 结 施 果	1、总包单位强监督，提高现场人员安全防范意识； 2、对本次并网前联合检查发现问题，总包单位必须并网前整改闭环；				
协 或 调 其 内 他 容	暂无				
记录人：	邵长英	总监（总监代表）签阅：	李进贤		