

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 06 月 19 日 星期 一	天气	晴	气温	35℃至 20℃
监理人员动态：5 人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：67 人					
打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，汽油发电机 2 台。					
施工进度部位情况	光伏区施工内容： 1、光伏区今日支架安装 0.1 兆瓦； 2、光伏区今日组件安装 0.1 兆瓦； 3、光伏区 8#排查；				
检查问题发现	1、光伏区支架、组件安装巡视检查，部分人员未戴安全帽、水面作业人员未穿戴救生衣； 2、汇流箱电缆套管未固定，防火封堵不到位； 3、箱变一体机台阶基础质量较差，不符合要求；				
处理意见措施结果	总包单位强监督，提高现场人员安全防范意识；				
协调其他内容	暂无				
记录人：邵长英	总监（总监代表）签阅：李达军				