

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 06 月 20 日 星期 二	天气	晴	气温	35℃至 20℃
监理单位动态: 5 人	材料进场、见证取样、合格情况: 升压站站内道路钻孔取样				
施工方人员动态: 67 人					
打桩机 2 台, 挖掘机 3 台, 水上打桩船 2 台, 吊车 2 台, 汽油发电机 2 台。					
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 1、光伏区今日支架安装 0.5 兆瓦; 2、光伏区今日组件安装 0.5 兆瓦; 3、光伏区 9#、10#排查; 4、光伏区 7#、9#组件接地连接;				
检查问题发现	10 区管桩采用断桩, 用工型钢吊挂, 不符合设计要求, 立即整改				
处理意见措施结果	1、总包单位强监督, 提高现场人员安全防范意识; 2、对现场存在问题我项目部以下监理通知-038 要求整改回复;				
协调其他内容	暂无				
记录人: 孙世奇		总监 (总监代表) 签阅: 孙世奇			