

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 06 月 21 日 星期 三	天气	晴	气温	35℃至 20℃
监理人员动态：5 人 施工方人员动态：67 人 打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，汽油发电机 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度部位情况	光伏区施工内容： 1、光伏区今日支架安装 0.1 兆瓦； 2、光伏区今日组件安装 0.1 兆瓦； 3、光伏区 9#、10#排查； 4、光伏区 7#、9#组件接地连接； 5、光伏 11 区电缆沟开挖 1 公里； 6、光伏区围栏基础开挖 75 个； 7、箱变一体机高压侧打力矩线；				
检查问题发现	1、6#、7#、8#、9#、10#组件跨接地未连接； 2、9#、10#箱变 2x240 电缆热缩管破损严重； 3、12#环网接地扁铁未做除锈防腐； 4、部分区域组件公母头未固定绑扎				
处理意见措施结果	1、总包单位强监督，提高现场人员安全防范意识； 2、对现场存在问题我项目部以下监理通知-040 要求整改回复；				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭长东		总监（总监代表）签阅：商立彬			