

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 06 月 22 日 星期 四	天气	晴	气温	35℃至 20℃
监理人员动态：5 人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：67 人					
打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，汽油发电机 2 台。					
施 进 工 度 部 情 位 况	光伏区施工内容： 1、光伏区今日支架安装 0.1 兆瓦； 2、光伏区今日组件安装 0.2 兆瓦； 3、光伏区线路、接地排查； 4、光伏区 4#、7#组件接地安装； 5、光伏 11 区人工开挖电缆沟 1 公里； 6、光伏区围栏基础浇筑混凝土； 7、光伏区箱变一体机接地电阻测试；				
检 的 查 问 发 题 现	1、光伏 2 区个别接地未完成，				
处 意 理 见 措 结 施 果	1、总包单位强监督，提高现场人员安全防范意识；尽快自检整改，避免影响并网节点；				
协 或 调 其 内 他 容	暂无				
记录人：郭永贵		总监（总监代表）签阅：高立彬			