

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 06 月 23 日 星期 五	天气	晴	气温	38℃至 20℃
监理人员动态：5 人 施工方人员动态：67 人 打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，汽油发电机 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度部位情况	光伏区施工内容： 1、光伏区今日支架安装 0.1 兆瓦； 2、光伏区今日组件安装 0.2 兆瓦； 3、光伏区汇流箱接线、接地排查； 4、光伏区 4#、7#组件接地安装； 5、光伏 11 区人工开挖电缆沟 1 公里； 6、光伏区围栏基础浇筑混凝土，围栏网安装；				
检查问题发现	1、光伏区个别人员由于天气炎热不戴安全帽，水面作业人员未穿戴救生衣；				
处理意见措施结果	1、总包单位强监督，提高现场人员安全防范意识；尽快自检整改，				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭长英		总监（总监代表）签阅：高立新			