

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 06 月 24 日 星期 六	天气	晴	气温	38℃至 20℃
监理人员动态: 5 人		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态: 67 人					
打桩机 2 台, 挖掘机 3 台, 水上打桩船 2 台, 吊车 2 台, 汽油发电机 2 台。					
施 进 工 度 部 情 位 况	光伏区施工内容: 1、光伏区今日组件安装 0.2 兆瓦; 2、光伏区汇流箱接线、接地排查; 3、光伏区 4#、7#组件接地安装; 4、光伏区围栏基础浇筑混凝土, 围栏网安装;				
检 的 查 问 发 题 现	1、光伏区个别汇流箱 2x240 线未做汇聚线; 2、水面作业人员未穿戴救生衣, 未扎安全带;				
处 意 理 见 措 结 施 果	1、总包单位强监督, 提高现场人员安全防范意识; 尽快自检整改;				
协 或 调 其 内 他 容	暂无				
记录人: 郭伏芳		总监 (总监代表) 签阅: 高斌			