

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 06 月 25 日 星期 六	天气	晴	气温	38℃至 20℃
监理人员动态：5 人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：67 人					
打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，汽油发电机 2 台。					
施工进度部位情况	光伏区施工内容： 1、光伏区今日组件安装 0.2 兆瓦； 2、光伏区汇流箱接线、接地排查； 3、光伏区 4#、7#组件接地安装； 4、光伏区围栏基础浇筑混凝土，围栏网安装；				
检查问题发现	1、光伏区个别汇流箱 2x240 线未做汇聚线； 2、水面作业人员未穿戴救生衣，未扎安全带；				
处理意见措施结果	1、总包单位强监督，提高现场人员安全防范意识；尽快自检整改；				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭长青		总监（总监代表）签阅：高之彬			