

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 06 月 27 日 星期 二	天气	多云	气温	38℃至 20℃
监理人员动态：5 人 施工方人员动态：67 人 打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，汽油发电机 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度部位情况	光伏区施工内容： 1、光伏区汇流箱接线、接地排查、消缺； 2、光伏区围栏基础浇筑混凝土，围栏网安装； 3、升压站带电冲击；				
检查问题发现	无				
处理意见措施结果	暂无				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭世奇		总监（总监代表）签阅：高林			