

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 06 月 30 日 星期 五	天气	晴	气温	35℃至 20℃
监理人员动态：5 人		材料进场、见证取样、合格情况： 2x240 电缆进场卸货			
施工方人员动态：67 人					
打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，汽油发电机 2 台。					
施 进 工 度 部 情 位 况	光伏区施工内容： 1、光伏区围栏基础浇筑混凝土，围栏网安装； 2、场区消缺；				
检 的 查 问 发 题 现	1、光伏 12#箱变一体机已带电，护栏门未上锁，存在安全隐患；				
处 意 理 见 措 结 施 果	总包单位强监督，提高现场人员安全防范意识；				
协 或 调 其 内 他 容	暂无				
记录人：郭伏英		总监（总监代表）签阅：高立彬			