

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 07 月 05 日 星期 三	天气	晴	气温	32℃至 20℃
监理人员动态：5 人 施工方人员动态：35 人 打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，汽油发电机 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况：			
施 进 工 度 部 情 位 况	光伏区施工内容： 1、光伏区围栏基础浇筑混凝土，围栏网安装； 2、马坊鱼塘管桩基础施工、环网接地焊接； 3、光伏水上组件消缺整改；				
检 的 查 问 发 题 现	1、场区围栏施工基础深度不足，不符合要求； 2、光伏区围栏施工人员未戴安全帽，水面施工人员未戴安全帽、救生衣，救生圈；				
处 意 理 见 措 结 施 果	总包单位强监督，提高现场人员安全防范意识，严格执行三票三制；				
协 或 调 其 内 他 容	暂无				
记录人：郭兴发		总监（总监代表）签阅：李总发			