

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 07 月 06 日 星期 四	天气	晴	气温	32℃至 20℃
监理人员动态：5 人 施工方人员动态：35 人 打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，汽油发电机 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度部位情况	光伏区施工内容： 1、光伏区围栏基础浇筑混凝土，围栏网安装； 2、光伏区支架、组件螺丝消缺整改； 3、光伏区 14#支架、组件安装				
检查问题发现	1、光伏区围栏施工人员未戴安全帽，水面施工人员未戴安全帽、救生衣，救生圈；				
处理意见措施结果	总包单位强监督，提高现场人员安全防范意识，严格执行三票三制；				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭伏英		总监（总监代表）签阅：李总贤			