

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 07 月 17 日 星期 一	天气	晴	气温	34℃至 20℃
监理人员动态：5 人 施工方人员动态：10 人 打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，汽油发电机 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度部位情况	光伏区施工内容： 1、光伏区围栏基础浇筑混凝土，围栏网安装； 2、光伏区场地清表； 3、光伏 5 区 4 平方电缆接线 2 公里；				
检查问题发现	1、光伏区人员安全文明施工检查，存在习惯性违章任是存在。 2、部分区域场地清表不彻底；				
处理意见措施结果	总包单位强监督，提高现场人员安全防范意识，严格执行三票三制；				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭长奇		总监（总监代表）签阅：平足贤			