

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 07 月 18 日 星期 二	天气	晴	气温	34℃至 20℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 10 人 打桩机 2 台, 挖掘机 3 台, 水上打桩船 2 台, 吊车 2 台, 汽油发电机 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 1、光伏区围栏基础浇筑混凝土, 围栏网安装; 2、光伏区场地清表; 3、光伏 5 区 4 平方电缆接线 2 公里;				
检查问题发现	1、光伏区人员安全文明施工检查, 存在习惯性违章任是存在。 2、部分区域场地清表不彻底;				
处理意见措施结果	总包单位强监督, 提高现场人员安全防范意识, 严格执行三票三制;				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭长海		总监 (总监代表) 签阅: 李总贤			