

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 07 月 21 日	星期	五	天气	阴	气温	33℃至 20℃
监理人员动态：5 人 施工方人员动态：10 人 打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，汽油发电机 2 台。				材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度部位情况	光伏区施工内容： 1、光伏 5 区组件小黄线安装； 2、光伏区场地清表； 3、光伏 5 区 4 平方电缆接线； 4、环网接地沟开挖 10 米； 5、黄绿漆粉刷完成 5 个区；						
检查问题发现	个别围栏基础深度不足，摆动幅度较大；						
处理意见措施结果	对存在质量、安全系数较高的，进行整改后复检；						
协调其他内容	暂无						
记录人：郭伏英				总监（总监代表）签阅：郭伏英			