

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 07 月 22 日 星期 六	天气	阴	气温	33℃至 20℃
监理单位动态：5 人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：10 人					
打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，汽油发电机 2 台。					
施工进度部位情况	光伏区施工内容： 1、光伏 5 区组件小黄线安装； 2、黄绿漆粉刷完成 5 个区； 3、光伏 5 区 4 平方电缆接线； 4、围栏基础开挖及围栏网安装；				
检查问题发现	1、光伏区个别已安装完成的围栏被破坏； 2、个别水上作业人员未佩戴安全带，救身衣；				
处理意见措施结果	对存在质量、安全系数较高的，进行整改后复检；				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭长英		总监（总监代表）签阅：李忠贤			