

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 07 月 29 日 星期 六	天气	多云	气温	32℃至 20℃
监理单位动态: 5 人		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态: 5 人					
打桩机 2 台, 挖掘机 3 台, 水上打桩船 2 台, 吊车 2 台, 汽油发电机 2 台。					
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 1、光伏区组件、支架整改消缺; 2、马坊鱼塘打桩及管桩倒运; 3、光伏区管桩桩头除锈防腐;				
检查问题发现	1、光伏 4 区围栏经暴雨后倾倒;				
处理意见措施结果	对存在质量、安全系数较高的, 进行整改后复检;				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭代英		总监 (总监代表) 签阅: 李足贤			