

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 08 月 02 日 星期 三	天气	中雨	气温	32℃至 20℃
监理人员动态：5 人 施工方人员动态：5 人 打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，汽油发电机 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况： 预制管桩进场 33 根；			
施工进度部位情况	光伏区施工内容： 1、二期试桩点道路平整； 2、光伏 5 区围栏基础开挖及围栏桩施工； 3、马坊鱼塘围栏支架安装；				
检查问题发现	暂无				
处理意见措施结果	暂无				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭世英		总监（总监代表）签阅：李尼贤			