

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 08 月 04 日 星期 五	天气	晴	气温	32℃至 20℃
监理人员动态：5 人 施工方人员动态：12 人 打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，汽油发电机 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况： 预制管桩进场 33 根；			
施工进度部位情况	光伏区施工内容： 1、二期马坊鱼塘 SZ3 点位试桩； 2、光伏 4 号箱变南侧围栏消缺整改； 3、光伏 3 区汇流箱消缺整改完成； 4、冬暖大棚场地平整；				
检查发现问题	1、预制管桩进场检查发现个别管桩壁厚达不到要求；				
处理意见措施结果	对达不到要求的管桩通知总包单位进行退厂处理；				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭伏英		总监（总监代表）签阅：李足贤			