

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 08 月 07 日 星期 一	天气	晴	气温	32℃至 20℃
监理单位动态: 4 人	材料进场、见证取样、合格情况: 预制管桩陆续进场				
施工方人员动态: 16 人					
打桩机 2 台, 挖掘机 3 台, 水上打桩船 2 台, 吊车 2 台, 汽油发电机 2 台。					
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 1、SZ5 试桩点鱼塘打桩船拼接; 2、光伏 1 区、7 区通讯消缺整改; 3、马坊区鱼塘蓄水及桩头除锈防腐; 4、冬暖大棚场地平整; 5、光伏 1 区支架、组件消缺整改;				
检查发现问题	1、巡视检查发现部分桩头为除锈就做防腐, 不符合要求;				
处理意见措施结果	1、已要求总包单位加强作业人员安全防范意识, 对现场习惯性违章人员严加管控				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭长英	总监 (总监代表) 签阅: 李昆贤				