

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 08 月 13 日 星期 日	天气	中雨	气温	32℃至 20℃
监理单位动态：4 人	材料进场、见证取样、合格情况： 预制管桩陆续进场				
施工方人员动态：35 人					
打桩机 2 台，挖掘机 1 台，水上打桩船 1 台，吊车 2 台，管桩倒运车 2 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 1、马坊鱼塘打桩施工、南大留鱼塘打桩施工，今日打桩完成 118 根； 2、马坊鱼塘、光伏 13 区鱼塘支架安装； 3、光伏 5 区鱼塘支架消缺整改； 4、光伏 1 区电气消缺整改				
检查发现问题	1、巡视检查发现，浮船未做安全防护措施，个别浮筒挤压变形，存在安全隐患；				
处理意见措施结果	1、现场浮船不合格的立即整改、更换并加强施工人员安全教育；				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭长庚	总监（总监代表）签阅：李思贤				