

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 08 月 14 日 星期 一	天气	多云	气温	32℃至 20℃
监理单位动态: 4 人	材料进场、见证取样、合格情况: 预制管桩陆续进场				
施工方人员动态: 35 人					
打桩机 2 台, 挖掘机 1 台, 水上打桩船 1 台, 吊车 2 台, 管桩倒运车 2 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容: 1、马坊鱼塘打桩施工、南大留鱼塘打桩施工; 2、马坊鱼塘、光伏 13 区鱼塘支架安装; 3、光伏 5 区鱼塘支架消缺整改; 4、光伏 1 区电气消缺整改; 5、农业冬暖棚基础开挖				
检查问题发现	1、巡视检查发现, 浮船未做安全防护措施, 个别浮筒挤压变形, 存在安全隐患; 2、农业冬暖棚开始竣工, 但总包单位未报资料;				
处理意见措施结果	1、现场浮船不合格的立即整改、更换并加强施工人员安全教育; 2、总承包单位尽快报审农业冬暖棚各项资料;				
协调其他内容	暂无				
记录人:	郭洪英		总监 (总监代表) 签阅: 郭洪英		