

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 08 月 16 日 星期 三	天气	多云	气温	32℃至 20℃
监理单位动态：4 人	材料进场、见证取样、合格情况： 预制管桩陆续进场				
施工方人员动态：39 人					
打桩机 2 台，挖掘机 1 台，水上打桩船 1 台，吊车 2 台，管桩倒运车 2 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 1、马坊鱼塘打桩施工、南大留鱼塘打桩施工，今日打桩完成 107 根； 2、马坊鱼塘、光伏 13 区鱼塘支架斜梁安装完成 0.2 兆瓦； 3、光伏 5 区鱼塘支架消缺整改； 4、光伏 1 区、5 区电气消缺整改； 5、农业冬暖棚基础开挖 12 座、垫层支模完成 9 座、垫层完成 4 座；				
检查发现问题	1、巡视发现个别人员未佩戴安全帽； 2、农业冬暖棚开始竣工，但总包单位未报资料；				
处理意见措施结果	1、现场管理人员加强现场监督、巡视； 2、总承包单位尽快报审农业冬暖棚各项资料；				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭世		总监（总监代表）签阅：李光军			