

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 08 月 18 日 星期 五	天气	阴	气温	32℃至 20℃
监理单位动态：3 人	材料进场、见证取样、合格情况： 预制管桩陆续进场				
施工方人员动态：40 人					
打桩机 2 台，挖掘机 1 台，水上打桩船 1 台，吊车 2 台，管桩倒运车 2 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 1、马坊鱼塘打桩施工、南大留鱼塘打桩施工，今日打桩完成 81 根； 2、马坊鱼塘支架斜梁安装完成 4 组、组件安装完成 60 块； 3、光伏 5 区鱼塘支架、电气消缺整改； 4、桩头除锈防腐完成 60 根； 5、农业冬暖棚今日基础垫层完成 5 座； 6、光伏 8 区陆地除草；				
检查发现问题	1、现场及各个道路安全标识标牌损坏、不足；				
处理意见措施	1、现场管理人员加强现场监督、巡视；				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭世英	总监（总监代表）签阅：李廷贤				