

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 08 月 19 日 星期 六	天气	阴转小雨	气温	32℃至 20℃
监理人员动态: 3 人 施工方人员动态: 60 人 打桩机 2 台, 挖掘机 1 台, 水上打桩船 1 台, 吊车 2 台, 管桩倒运车 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况: 预制管桩陆续进场			
施 进 工 度 部 情 位 况	今日施工内容: 1、马坊鱼塘打桩施工、南大留鱼塘打桩施工, 今日打桩完成 63 根; 2、马坊鱼塘支架安装完成 6 组; 3、光伏 13 区组件安装完成 70 块; 4、桩头除锈防腐完成 60 根; 5、农业冬暖棚今日基础钢筋绑扎完成 2 座; 6、光伏 7 区、8 区陆地除草;				
检 的 查 问 发 题 现	1、现场及各个道路安全标识标牌损坏、不足;				
处 意 理 见 措 结 施 果	1、现场管理人员加强现场监督、巡视;				
协 或 调 其 内 他 容	暂无				
记录人: 郭伏英		总监 (总监代表) 签阅: 李总			