

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 08 月 20 日 星期 一	天气	多云	气温	32℃至 20℃
监理单位动态：3 人	材料进场、见证取样、合格情况： 预制管桩陆续进场				
施工方人员动态：60 人					
打桩机 2 台，挖掘机 1 台，水上打桩船 1 台，吊车 2 台，管桩倒运车 2 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 1、马坊鱼塘打桩施工、南大留鱼塘打桩施工，今日打桩完成 43 根； 2、马坊鱼塘支架安装完成 3 组； 3、光伏 13 区组件安装完成 30 块； 4、桩头除锈防腐完成 40 根； 5、农业冬暖棚今日基础钢筋绑扎完成 2 座、基础浇筑完成 2 座、基槽开挖完成 3 座； 6、光伏 3 区支架组件整改消缺；				
检查发现问题	1、现场及各个道路安全标识标牌损坏、不足； 2、现场存在作业人员未正确佩戴安全防护用品、水面作业浮船存在倾斜及承载力不够现象；				
处理意见措施结果	1、现场要求管理人员加强现场管理、监督，提高人员安全防范意识，				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭伏英	总监（总监代表）签阅：马志贤				