

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 08 月 22 日 星期 二	天气	晴	气温	30℃至 16℃
监理人员动态：3 人 施工方人员动态：45 人 打桩机 2 台，挖掘机 1 台，水上打桩船 1 台，吊车 2 台，管桩倒运车 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况： 预制管桩陆续进场			
施 进 工 度 部 情 位 况	今日施工内容： 1、马坊鱼塘打桩施工、南大留鱼塘打桩施工，今日打桩完成 109 根； 2、马坊鱼塘支架安装完成 3 组； 3、光伏 13 区组件安装完成 60 块； 4、农业冬暖棚今日基础浇筑完成 1 座； 5、光伏 3 区支架组件整改消缺；				
检 的 查 问 发 题 现	1、现场存在作业人员未正确佩戴安全防护用品；				
处 意 理 见 措 结 施 果	1、现场要求管理人员加强现场管理、监督，提高人员安全防范意识，				
协 或 调 其 内 他 容	暂无				
记录人：郭其美		总监（总监代表）签阅：李总兴			