

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 08 月 23 日 星期 四	天气	晴	气温	30℃至 16℃
监理人员动态：5 人 施工方人员动态：55 人 打桩机 2 台，挖掘机 1 台，水上打桩船 1 台，吊车 2 台，管桩倒运车 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况： 预制管桩陆续进场			
施工进度部位情况	今日施工内容： 1、马坊鱼塘打桩施工（17 区）、南大留鱼塘打桩施工（18 区），今日打桩完成 69 根； 2、马坊鱼塘（15 区）支架安装完成 8 组； 3、光伏 13 区组件安装完成 126 块； 4、农业冬暖棚今日基础浇筑完成 1 座、钢筋绑扎完成 3 座； 5、光伏 3 区支架组件整改消缺；				
检查发现问题	1、现场预制管桩桩帽未做防腐就安装支架，不符合施工工序；				
处理意见措施结果	1、现场要求管理人员加强现场管理、监督，提高人员安全防范意识，				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭世英		总监（总监代表）签阅：尹总贤			