

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 08 月 25 日 星期 五	天气	晴	气温	30℃至 16℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 55 人 打桩机 2 台, 挖掘机 1 台, 水上打桩船 1 台, 吊车 2 台, 管桩倒运车 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况: 预制管桩陆续进场			
施工进度部位情况	今日施工内容: 1、南大留鱼塘打桩施工 (18 区), 今日打桩完成 66 根; 2、马坊鱼塘 (15 区) 支架安装完成 4 组; 3、光伏 13 区组件安装完成 30 块; 4、农业冬暖棚今日基础浇筑完成 3 座; 5、光伏 16 区电气汇线 130 组, 组件接地安装 11 组;				
检查的问题发现	1、现场预制管桩桩帽未做防腐就安装支架, 不符合施工工序;				
处理意见措施结果	1、现场要求管理人员加强现场管理、监督, 提高人员安全防范意识,				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭仕英		总监 (总监代表) 签阅: 严忠贤			