

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 08 月 28 日 星期 一	天气	中雨	气温	25℃至 15℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 55 人 打桩机 2 台, 挖掘机 1 台, 水上打桩船 1 台, 吊车 2 台, 管桩倒运车 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况: 预制管桩陆续进场			
施工进度部位情况	今日施工内容: 1、南大留鱼塘 (18 区) 打桩施工完成 98 根; 2、光伏 14 区支架安装 4 组, 13 区组件安装 180 块、支架安装完成 5 组; 3、光伏 16 区汇流箱安装 9 个, 直流电缆完成两个汇流箱, 钢丝绳安装完成 12 捆, 组件接地安装完成 22 组; 4、光伏 16 区箱变一体机钢平台安装;				
检查的问题发现	1、现场预制管桩桩帽未做防腐就安装支架, 不符合施工工序;				
处理意见措施结果	1、现场要求管理人员加强现场管理、监督, 提高人员安全防范意识,				
协调其他内容	暂无				
记录人: 邵代英		总监 (总监代表) 签阅: 李光强			