

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 08 月 29 日 星期 二	天气	阴	气温	25℃至 15℃
监理人员动态：5 人 施工方人员动态：35 人 打桩机 2 台，挖掘机 1 台，水上打桩船 1 台，吊车 2 台，管桩倒运车 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况： 预制管桩陆续进场			
施工进度部位情况	今日施工内容： 1、南大留鱼塘（18 区）打桩施工完成 100 根； 2、光伏 18 区支架安装 8 组，13 区组件安装 192 块、支架安装完成 5 组； 3、光伏 16 区汇流箱安装 9 个，直流电缆完成两个汇流箱，钢丝绳安装完成 12 捆，组件接地安装完成 22 组； 4、光伏 16 区箱变一体机钢平台安装；				
检查问题发现	1、光伏 18 区预制管桩施工偏差较大，个别不在统一水平面，不符合要求；				
处理意见措施结果	1、现场要求管理人员加强现场管理、监督，加强人员技术交底；				
协调其他内容	暂无				
记录人：邵北荣		总监（总监代表）签阅：李光宗			