

## 监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

|                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                 |   |    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----|----------|
| 日期                                                                                      | 2023 年 08 月 31 日 星期 四                                                                                                                             | 天气                              | 阴 | 气温 | 25℃至 15℃ |
| 监理人员动态: 5 人<br><br>施工方人员动态: 44 人<br><br>打桩机 2 台, 挖掘机 1 台, 水上打桩船 2 台, 吊车 2 台, 管桩倒运车 2 台。 |                                                                                                                                                   | 材料进场、见证取样、合格情况:<br><br>预制管桩陆续进场 |   |    |          |
|                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                 |   |    |          |
| 施工进度部位情况                                                                                | 今日施工内容:<br>1、南大留鱼塘 (18 区) 打桩施工完成 96 根;<br>2、光伏 18 区支架抱箍檩条安装 4 组, 17 区组件安装 165 块、支架安装完成 2 组, 13 区支架安装完成, 组件安装 80 块, 今日总计完成 245 块;<br>3、大棚基础浇筑完成两座; |                                 |   |    |          |
| 检查问题发现                                                                                  | 1、光伏 18 区预制管桩施工偏差较大, 个别不在统一水平面, 不符合要求;<br>2、现场存在个别人员不戴安全帽、水上支架、组件安装人员未配备救生衣、救生圈;                                                                  |                                 |   |    |          |
| 处理意见措施结果                                                                                | 1、现场要求管理人员加强现场管理、监督, 加强人员技术交底; 现场人员必须配备安全防护用品;                                                                                                    |                                 |   |    |          |
| 协调其他内容                                                                                  | 暂无                                                                                                                                                |                                 |   |    |          |
| 记录人: 郭氏荣                                                                                |                                                                                                                                                   | 总监 (总监代表) 签阅: 李光兴               |   |    |          |