

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 09 月 01 日 星期 五	天气	阴	气温	25℃至 15℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 44 人 打桩机 2 台, 挖掘机 1 台, 水上打桩船 2 台, 吊车 2 台, 管桩倒运车 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况: 预制管桩陆续进场			
施 进 工 度 部 情 位 况	今日施工内容: 1、南大留鱼塘 (18 区) 打桩施工完成 96 根; 2、光伏 18 区支架抱箍檩条安装 6 组, 17 区组件安装 180 块、支架安装完成 3 组, 13 区组件安装 120 块, 今日总计完成 300 块; 3、大棚基础浇筑完成 3 座;				
检 的 查 问 发 题 现	1、光伏 18 区预制管桩施工偏差较大, 个别不在统一水平面, 不符合要求; 2、现场存在个别人员不戴安全帽、水上支架、组件安装人员未配备救生衣、救生圈;				
处 意 理 见 措 结 施 果	1、现场要求管理人员加强现场管理、监督, 加强人员技术交底; 现场人员必须配备安全防护用品;				
协 或 调 其 内 他 容	暂无				
记录人: 邵代英		总监 (总监代表) 签阅: 李总贤			