

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 09 月 02 日 星期 六	天气	阴	气温	25℃至 15℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 48 人 打桩机 2 台, 挖掘机 1 台, 水上打桩船 2 台, 吊车 2 台, 管桩倒运车 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况: 预制管桩陆续进场			
施工进度部位情况	今日施工内容: 1、打桩 127 根 约 0.5MW (4 人), 累计完成 73.49MW; 2、支架安装 8 大组 8 小组, 约 0.47MW (12 人), 累计完成 64.11MW; 3、组件安装 231 块 (8 人), 累计完成 62.95MW; 4、接线 2 台汇流箱约 0.62MW (6 人), 累计完成 56.48MW;				
检查发现问题	1、光伏 18 区预制管桩施工偏差较大, 个别不在统一水平面, 不符合要求; 2、现场存在个别人员不戴安全帽、水上支架、组件安装人员未配备救身衣、救生圈;				
处理意见措施结果	1、现场要求管理人员加强现场管理、监督, 加强人员技术交底; 现场人员必须配备安全防护用品;				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭长贵		总监 (总监代表) 签阅: 张笑			